

独立行政法人国立高等専門学校機構 苫小牧工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補 佐	係 長	担 当
				

質 疑 回 答 書

工 事 名: 苫小牧工業高専情報エレクトロニクス棟(仮称)新営工事

苫小牧高専
ホームページ
電子入札システム
閲覧日時・場所: 令和8年1月16日(金)～1月21日(水) 8時30分から17時00分まで

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	A-3 A-6	・3階サーバー室床仕上について 設計図【仕上表】A-3図内にビニール床シート 帯電防止の記載があり、OAフロアに○がついて 居ませんが、数量内訳書P17ではOAフロア 帯電防止床長尺シート共の記載があります。 仕様はどちらで考えればよろしいでしょうか。 また、施工面積が【平面図】A-6図では15.24㎡、 数量内訳書では13.1㎡となっており、相違が あります。	・サーバー室の床仕上は、A-3仕上表のとおり帯電 防止のビニール床シートとし、OAフロアとはしない。 よって、数量書P17の当該行の「OAフロア」の文字は削 除とする。 ・施工面積は、15.24㎡は壁芯面積で、13.1㎡は実面 積。
2	A-39	・外構施工範囲について 設計図【外構撤去・復旧図】A-39図内で、 数量内訳記載のアスファルト舗装新設(44.86㎡) の他にアスファルト舗装新設(破線斜線)の記載が ありますが、これは別途工事と考えてよろしい でしょうか。	44.86㎡以外は、既存アスファルト舗装(破線斜線)であ り、本工事範囲ではない。
3	A-41	・仮設水道について 現場説明書に仮設水道の取り出し位置の指示が ありますが、既存の水道管のφをご指示願います。	既設水道管はφ13mm。
4			